Scanné avec CamScanner

Situation Arrêtée au: 23/12/2024

Wilaya	Intitulé du projet	Lieu de réalisation 1	Nature du projet 2	Montant du projet	Source de financement 3	Date d'inscription du projet	Date de lancement du projet	Délai de réalisation	Situation physique	Situation financière	Difficultés rencontrées
Constantine	Construction d'un bureau de poste type R3+locaux administratifs à la nouvelle vile Ali Menjeli	D: El Khroub	construction	232 890 154,74	FP	2017	18/11/20	18M+15j	100%	224 328 044,74	
	Travaux de construction d'un bureau de poste type R3 a BEKIRA ,commune Hamma Bouziane,Constantine	C: Hamma Bouziane	construction	84 929 541,57	FP	2017	02/11/20	(14+04)M	100%	82 198 526,76	
	Réalisation d'un centre de courrier hybride à Constantine	Constantine	construction	753 826 889,36	FP	2019	18/05/20	(15+4) mois	70%	380 539 103,31	*Levée des réserves du l'avenant n°: 05 en cours, Rallonge non encore octroyéepar la DSOCG*
	suivi et contrôle des travaux de réalisation d'un centre courrier hybride à Constantine	Constantine	construction	35 588 272,00	FP	2019	18/05/20	(12+4) mois	70%	11 754 911,37	*Levée des réserves du l'avenant n°: 05 en cours, Rallonge non encore octroyéepar la DSOCG*
	demolition et reconstruction du bureau de poste Khroub Centre	C: El Khroub	démolition et reconstruction	29 500 000,00	FP	2020				71 400,00	
	démolition et reconstruction du bureau de poste EL GOURZI	C: Oulad Rahmoun ,D:El Khroub	démolition et reconstruction	50 000 000,00	FP	2022				1 038 845,76	*Annulation du concours architetural*
	Travaux de réhabilitation du BP Cne,20Aout 1955 Constantine	Constantine	Réhabilitaion	35 000 000,00	FP	2018	30/01/22	6 mois	100%	28 846 752,68	
	GAR CTR CONSTANTINE	Constantine	Réhabilitaion	20 000 000,00	FNI						*Contentieux avec Le BET*
	BP BENI HMIDENE R4	D: Zighoud Youcef ,C:Beni Hmidene	Réhabilitaion	8 800 000,00	FP	2021	04/04/2024	2,5 mois + 20 J	100%	8 391 256.09	
	Travaux de réhabilitation du bureau de poste +logement Didouche Mourad	C:Didouche Mourad ,D:Hamma Bouziane	Réhabilitaion	20 800 000,00	FP	2021	24/07/2022	5 M	100%	16 198 943,15	
	Réhabilitation BP MESSAOUD BOUDJERIOU wilaya de Constantine	C:Boudjeriou D: Ibn Ziad	Réhabilitaion	9 800 000,00	FP	2021	31/05/2023	120J	100%	8 235 745,09	

بريد الجزائر م.ع.ص.ت
مديرية وحدة البريد لولاية قسنطينة (16)
Algérie Poste E.P.I.C

Constantine	Travaux d'aménagement des locaux AADL pour la création d'un bureau de poste à la nouvelle ville Ali MENDJELI	D: El Khroub	Aménagement	32 800 000,00	FNI	2021	01/10/2023	3 mois + 15 Jours	100%	28 235 328,57	
	Local AADL Ain Nahass (Acquisition: 24 MDA) et Aménagement +Equip+BET+Travaux)	D: El Khroub	Aménagement	34 529 125,27	FNI	2021					
	Travaux d'aménagement des locaux AADLpour la création d'un bureau de poste, 6000 logt Retba Didouche Mourad ,wilaya de Constantine	C:Didouche Mourad ,D:Hamma Bouziane	Aménagement	32 800 000,00	FNI	2021	25/12/2023	3 mois + 12 Jours	100%	31 423 999,73	
	Travaux d'aménagement des locaux AADL pour la création d'un bureau de poste à la nouvelle ville	D: El Khroub	Aménagement	25 000 000,00	BE	2012				17 008 500,00	
	Réhabilitation+étanchiété AMMAR DJEFFAL	D: El Khroub	Réhabilitaion + étanchéité	2 996 324,00	FP	2022	30/07/2023	3 mois	100%	2 646 350,81	
	Réhabilitation logement d'astreinte BP HAMMA BOUZIANE + étanchiété	C: Hamma Bouziane	Réhabilitaion + étanchéité	3 300 000,00	FP	2023	18/09/23	75j	100%	3 101 678,65	
	Etanchéité du BP HARICHA AMAR	C:Ain Smara D: El Khroub	Etanchéité	2 700 000,00	FP	2023	02/12/23	17 j	100%	1 288 515,91	
	Etanchéité du BP BOUSSOUF	Constantine	Etanchéité	2 900 000,00	FP	2023	02/12/23	27 j	100%	1 416 733,82	
	Etanchéité du BP FARELLAH	Constantine	Etanchéité	1 700 000,00	FP	2023	15/11/23	23j	100%	653 059,82	
	Etanchéité de la SALLE DE FORMATION AU NIVEAU DE LA RP CONSTANTINE	Constantine	Etanchéité	1 600 000,00	FP	2023	02/12/23	10 j	100%	1 122 665,44	
	étanchéité BP Bounouara+logement d'astreinte	EL KHROUB	Etanchéité	1 500 000,00	FP	2024	22/08/24	25 j	100%	830 037,19	
	étanchéité BP Emir Abdelkader+logement d'astreinte	Constantine	Etanchéité	2 400 000,00	FP	2024	22/08/24	30j	100%	1 601 913,06	
	Réhabilitation logement d'astreinte +étanchétié BP Bekira	Hamma Bouziane	Réhabilitaion + étanchéité	4 200 000,00	FP	2024	22/08/24	48 j	100%	202 240;50	
	travaux d'aménagement d'un espace libre service "salle des gab au niveau du BP Khroub Dieffel	D: El Khroub	Aménagement	5 252 005,05	FP	2024		60J			

بريد الجزائر م.ع.ص.ت
مديرية وحدة البريد لولاية قسنطينة
(16)
Algérie Poste E.P.I.C

مديرة وحدة البريد
لولاية قسنطينة
إمضاء: السيدة: ح. عويشة

Scanné avec CamScanner

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATQUE ET POPULAIRE
DIRECTION GENERALE ALGERIE POSTE
Direction de l'Unité postale de la Wilaya De Constanti
N° D'IDENTIFICATION FISCALE NIF :
000216019020850

AVIS DE CONSULTATION NATIONALE OUVERTE
N° : DUPWC/SDRHMG/24/2024

La direction de l'unité postale de la wilaya de Constantine lance un avis de consultation nationale ouverte en vue de choisir un **Bureau d'études** pour l' :
« ***Étude et suivi des travaux de réhabilitation du centre régional de TRI – Wilaya de Constantine*** »

Les bureaux d'études intéressés, par le présent avis de consultation, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de l'unité postale de la wilaya de Constantine sise à l'unité de voisinage n°02 à la nouvelle ville Ali Mendjeli contre paiement de **3000,00 DA (Trois Milles Dinars Algérien)** à virer au compte **N°381049clé 54**

L'offre établie par le soumissionnaire doit comprendre :

1- Une offre technique présentée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention **« offre technique ».**
2- Une offre financière présentée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention **« offre financière ».**
3- Un dossier de candidature présentée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention **« dossier de candidature »**

Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant la mention :

Consultation nationale ouverte N° : DUPWC/SDRHMG/BT/24/2024
« Études et suivi des Travaux de réhabilitation du centre régional de TRI – wilaya de Constantine »
(SOUMISSION A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION DES OFFRES)

La date limite de dépôt des offres est fixée au .....05 JAN 2025 **à 12h00**

Les soumissions qui parviendront après la date limite de dépôt des offres ne seront prises en considération

Les soumissionnaires sont invités à assister à la réunion de la commission d'ouverture des plis qui se tiendra le : .....05 JAN 2025.. **à 13h30** au siège de la direction de l'unité postale de la wilaya de Constantine.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation de l'offre, augmentée de trois mois à compter de la date de dépôt des offres.

Constantine le : 23 DEC 2024

La Directrice de l'Unité Postale de Constantine

مديرية وحدة البريد
لولاية قسنطينة
إمضاء: السيدة: خ عويشة

Scanné avec CamScanner